

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 49/CV/ĐDTL-B.QLDA

*“V/v Tiến độ thi công Dự án Khu đô thị mới Xuân
An (giai đoạn 1)”*

Nghị Xuân, ngày...06...tháng...07...năm 2019

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi.

Căn cứ hợp đồng số 0403/2018/HD-XDCT ngày 03/04/2018 giữa Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long về việc thi công hệ thống điện trung hạ thế;

Căn cứ tiến độ thi công và bàn giao Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) của nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long;

Căn cứ nội dung biên bản các cuộc họp giao ban tuần;

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân An – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thông báo về việc thi công các hạng mục Điện Trung hạ thế, Điện chiếu sáng do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi thi công.

1. Đến thời điểm hiện nay, Công ty Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi đã thi công các hạng mục điện Trung hạ thế chậm tiến độ rất nhiều so với hợp đồng đã ký kết.

2. Theo mục 19.2, điều 19 hợp đồng số 0403/2018/HD-XDCT ngày 03/04/2018, tính từ hôm nay (06/07/2019) phạt 0,5% giá trị hợp đồng cho 10 (mười) ngày chậm tiến độ đầu nổi cấp nguồn vào Trạm biến áp số 01 Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1). Tương ứng với số tiền 106,025,000 VNĐ (một trăm lẻ sáu triệu, không tram hai mươi lăm nghìn đồng) cho 10 (mười) ngày chậm tiến độ.

3. Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình để trình TVGS, BQLDA kiểm tra.

CĐT đề nghị nhà thầu Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi hợp tác, nghiêm túc thực hiện các nội dung như đã yêu cầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD (BC); P.KH-KT;
- Lưu: VT.

