

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG THẮNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~80~~/CV/ĐDTL-B.QLDA

Nghi Xuân, ngày ~~01~~...tháng ~~11~~...năm 2018

“V/v Tiến độ thi công Dự án Khu đô thị mới Xuân
An (giai đoạn 1)”

Kính gửi: - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn.

Căn cứ tiến độ thi công Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) của nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn;

Căn cứ nội dung các cuộc họp giao ban tuần;

Căn cứ Công văn số 78/CV/ĐDTL-B.QLDA ngày 17/10/2018 về việc “Lập tiến độ chi tiết cho các công việc còn lại của hợp đồng trình CĐT trước 21/10/2018”;

Căn cứ tiến độ thi công nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn trình BQLDA.

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân An – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long có một số ý kiến về việc thi công các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật do nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn thi công như sau:

1. Tiến độ thi công:

- + Hệ thống Giao thông, San nền tuyến 1,2,3,4: chậm tiến độ cam kết đề ra (tiến độ đính kèm).
- + Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải: chậm tiến độ thi công các tuyến còn lại do nhà thầu không có biện pháp hạ mực nước ngầm để thi công.
- + Theo Công văn số 78/CV/ĐDTL-B.QLDA ngày 17/10/2018 yêu cầu nhà thầu “Lập tiến độ chi tiết cho các công việc còn lại của hợp đồng trình CĐT trước 21/10/2018”, đến nay CĐT chưa nhận được bản tiến độ như yêu cầu.

2. Hồ sơ thanh toán:

Hồ sơ thanh toán:

- + Hồ sơ thanh toán lần 1: đã ký thanh toán – còn nhiều lỗi đề nghị sửa hoàn chỉnh lúc xuất nhân bản (7 bộ)
- + Hồ sơ thanh toán lần 2: Đã trình nhưng chưa đầy đủ hồ sơ, trả về để bổ sung.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công Dự án CĐT yêu cầu nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện đúng tiến độ đã cam kết thi công các tuyến 1,2,3,4, các công việc đang bị chậm tiến độ đề nghị hoàn thành trước 05/11 (tiến độ đính kèm);

2. Lập tiến độ chi tiết cho các công việc còn lại của hợp đồng trình CĐT trước 06/11/2018;
3. Cử đại diện BGĐ tham dự cuộc họp giao ban vào 8h30p thứ 3 ngày 06/11/2018 để họp bàn chốt kế hoạch thi công.

Nếu nhà thầu không tiếp tục thực hiện đúng cam kết về tiến độ, CĐT sẽ mời đơn vị khác thi công các phần việc còn lại, chi phí sẽ đối trừ vào khối lượng đã thi công của nhà thầu Trường Nguyễn.

Với mục đích hợp tác và phát triển, CĐT đề nghị nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn hợp tác, nghiêm túc triển khai các công việc như đã yêu cầu. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo lên CĐT để phối hợp và tìm cách giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGĐ (BC); P.KH-KT;
- Lưu: VT.

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Khắc Hồng

TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUYẾN 1, 2, 3, 4
CÔNG TRÌNH: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu ĐTM Xuân An - Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
 (Từ ngày 2/10/2018 đến 5/11/2018)

CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	NHẬN CÔNG	BẮT ĐẦU	SỐ NGÀY	KẾT THÚC	TUẦN 01								TUẦN 02								TUẦN 03								TUẦN 04								TUẦN 05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I Tuyến 1, 2, 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Máy móc, thiết bị, vật tư dự kiến:

Máy xúc: 2 xúc xích


Máy san: 1

Máy lu : 2

Nhân công: 14 người

Ghi chú: Tùy theo từng giai đoạn thi công nhà thầu có thể điều chỉnh số lượng nhân công và máy móc để phù hợp với tiến độ

NHÀ THẦU THI CÔNG


 Trần Huy Nam

