

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50/CV/EDTL-B.QLDA

Nghị Xuân, ngày 16. tháng 07. năm 2019

“V/v Tiến độ thi công Dự án Khu đô thị mới Xuân
An (giai đoạn 1)”

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đất Việt.

Căn cứ hợp đồng số 3008/2018/HDKT/EDTL-ĐV ngày 30/08/2018 giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đất Việt và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long về việc thi công gói thầu Trám xử lý nước thải;

Căn cứ văn Kế hoạch thi công ngày 25/02/2019 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đất Việt kế hoạch và tiến độ thi công gói thầu Trám xử lý nước thải;

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp giao ban tuần;

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân An – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thông báo về về việc thi công hạng mục Trám xử lý nước thải do của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đất Việt thi công.

1. Đến thời điểm hiện nay, của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đất Việt đã thi công hạng mục Trám xử lý nước thải chậm tiến độ rất nhiều so với hợp đồng đã ký kết.
2. Theo mục 19.2, điều 19 hợp đồng số 3008/2018/HDKT/EDTL-ĐV, tính từ hôm nay (06/07/2019) phạt 0,5% giá trị hợp đồng cho 10 (mười) ngày chậm tiến độ thi công hoàn thiện nắp bể xử lý nước thải Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1). Tương ứng với số tiền 11,575,000 VNĐ (mười một triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) cho 10 (mười) ngày chậm tiến độ.

Đề nghị nhà thầu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đất Việt hợp tác, nghiêm túc thực hiện các nội dung như đã yêu cầu. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo lên CĐT để phối hợp và tìm cách giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD (BC); P.KH-KT;
- Lưu: VT.

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Khắc Hồng